

# 臺中市垃圾處理場所回饋金執行狀況月報表-107年3月

填報日期： 107.03.30

執行單位：臺中市潭子區公所

執行年度： 107

回饋項目	計畫名稱	類別	核定會議次別	核定金額(元)	實際支付金額(元)	發包案號	執行進度(%)	賸餘款(元)	廠商違約金(元)	計畫未完成原因及預定完成日期	執行成果(不超過50字,量化及具體成效說明)
1及2	興百姓公 新靈祠所 洗手台及修 路一段1段 往第一第3鄰 地建廟護 工程(註:二 併發包採購)	<input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	784,000	0		20%	784,000		本案設計書圖已審查完成,待部份修正後預計5月份辦理工程發包簽辦作業,預計於107.08.31前完工、107.09.30前辦理驗收,於107.10.31前辦理核銷。	目前依相關規定辦理中。
3	靈祐宮辦公 室廣播擴音 設置備主機購	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	30,000	0		0%	30,000		預計於107年4月採購完成。	目前依相關規定辦理中。
4	垃圾掩埋場 所(第1-3鄰)實 設籍並實居 居住體意外保	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	400,000	318,000		100%	82,000		本案已於107.1.15決標,由兆豐產物保險股份有限公司承保並於107.1.18訂定契約。	本案已於107.2.26辦理核銷完成。
5	環境清潔維 護執行全里 噴藥消毒(4次)	<input type="checkbox"/> 工程 <input checked="" type="checkbox"/> 非工程	106年12月18日中市環設字第1060143574號	80,000	0		20%	80,000		預計107年12月前辦理完成。	目前依相關規定辦理中。

